

FÖRSÄKRAN OM UTFÖRD ELINSTALLATION

Beställare <i>Claes Martin Stenne</i>	Anläggningens adress <i>Bolesv. 14</i>
Fastighetsbeteckning <i>Harvada Bolesv. 1:40</i>	Anläggning/Byggnad <i>Ombyggnad - Villa</i>

1. Elinstallationen för anläggningen har utförts med CE-märkt elmateriel. Materielen och kablarna är installerade enligt tillverkarens anvisningar.

2. Apparatval, kabelval och inkoppling av kablar har utförts enligt handlingar levererade av:

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Styrkonsult | ☐ Styrentreprenör | ☐ Ventilationskonsult |
| ☐ Ventilationsentreprenör | ☐ Elkonsult | ☐ Beställare |
| ☐ Oss själva | ☒ <i>Svante Kopp AB</i> | ☐ |

3. Elinstallationsarbetet har utförts och kontrollerats fortlöpande under montaget enligt Starkströmsföreskrifterna och EIOs dokument "Kontroll under montage".

4. Kopplingsutrustningen med anslutna kablar har kontrollerats enligt följande:

- Okulärt före spänningssättning.
- Kontinuitetskontroll av inkommande PE- och N-ledare.
- Kontinuitetskontroll av utgående PE-ledare.
- Kontroll och mätningar efter spänningssättning.

Kontrollerna har utförts enligt EIOs dokument "Kontroll TN-S 5-ledarsystem".

Företag <i>Svante Kopp AB</i>	Telefon <i>0761 417003</i>
Postadress <i>Goråsv. 58</i>	Postnummer Ort <i>44391 Lerum</i>
Behörig elinstallatör, namnteckning <i>[Signature]</i>	Namnfortydligande <i>Svante Kopp</i>

EL beredningsn. AL 560223 5177