



Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502
842 94 Sveg

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Datum

2019-07-18

Diarienummer

1198.1-676117-1-1

Utfärdare

Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502
842 94 Sveg
070-2149845

Adressat

Riddar Runar
Havdevägen 4
459 93 Ljungskile

Fastighet

Fastighetsbeteckning Linsell 23:2	Ägare Riddar Ann-Marita Svampskogsvägen 23 Lgh 1101 18655 Vallentuna	Brukare/Innehavare Riddar Ann-Marita Svampskogsvägen 23 Lgh 1101 18655 Vallentuna
Fastighetsadress Sandbäcken 505		
Kontrolldatum 2019-07-18		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Vedspis - Sekundär	Fabrikat/modell	Våning Saknas	Utrymme Kök
Bränsleslag		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2014-07-07

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
-----	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
3.10	Avstånd till brännbar byggnadsdel Skorstenen är för nära brännbart vid takgenomföring och vägg genomföring. Ska vara minst 25 cm till brännbart	1
3.90	Skorstenshöjd Går ej inspektera med kamera, skorstenen för hög.	1

Brandskyddskontrollant

Robin Lind

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.



Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502
842 94 Sveg

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2019-07-18

Diarienummer
1198.1-676117-2-1

Utfärdare

Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502
842 94 Sveg
070-2149845

Adressat

Riddar Runar
Havdevägen 4
459 93 Ljungskile

Fastighet

Fastighetsbeteckning Linsell 23:2	Ägare Riddar Ann-Marita Svampskogsvägen 23 Lgh 1101 18655 Vallentuna	Brukare/Innehavare Riddar Ann-Marita Svampskogsvägen 23 Lgh 1101 18655 Vallentuna
Fastighetsadress Sandbäcken 505		
Kontrolldatum 2019-07-18		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin - Sekundär	Fabrikat/modell	Våning Saknas	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2014-07-07

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
-----	-----------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
3.10	Avstånd till brännbar byggnadsdel Skorstenen är för nära brännbart vid takgenomföring och vägg genomföring. Ska vara minst 25 cm till brännbart.	1
5.10	Glidskydd saknas Glidskydd ska finnas för att säkra markstegen från att glida bakåt eller i sidled.	1
5.20	Takstege saknas Takstege ska finnas på tak som har en lutning på mer än 6 grader.	1

Brandskyddskontrollant

Robin Lind

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.