

## Anvisningar

Denna tekniska beskrivning erfordras ej om förbättringen avser endast sanitära eller elektriska installationer.

Använd 1 1/2 radsteg om blanketten ifylles med skrivmaskin.

## Sökande

Namn Sigrid Eleonora JohanssonAdress Ulvkälla, Sveg.Tel. Sveg 227.

## Byggnadsplats

Län Jämtlands länKommun Svegs landskommun

Kvarter \_\_\_\_\_ tomt nr \_\_\_\_\_

Stadsägo-nr (el. annan gäl-  
lande fastighetsbeteckning) Ulvkälla 3:22Byggnadens art Ombyggnad av bostadshus.Mark-  
förhållandenjordlagrens beskaffenhet  
(ungefärligt djup)

## GRUND

Hård stembunden jord.Befintlig  
grund

utförande

Grund av betong med isolering av tegel.vilka förbättringar  
avses?Ingen förbättring avses.

## Ny grund

grundplatta; dimension,  
cementhalt, armeringbetonghålstensmur;  
tjocklek, ant. hålradar,  
fabr.betongmur: tjocklek,  
cementhalt, armering

värmisolerering

vattenisolerering

sockel; ytbehandling

dränering: material,  
dimension och placering

## VÄGGAR

Utförande: material,  
delarnas dimension och  
placering utifrån räknat  
samt fasadbehandlingPuts, reveteringsmatta, papp, panel, 2" x 5" stolpverk, sågspåns-  
fyllning, papp, panel, papp, träfiberskivor uppsatta i kök, sov-  
rum och vardagsrum.vilka förbättringar  
avses?Komplettering av fyllning och träfiberskivor.Nya  
ytterväggar  
i allmänhet

utförande

V Ä G G A R forts. från sid. 1.

lika äggar: ande	utförande: material, delarnas dimensioner och placering	2" x 4" stolpverk, sågspånsfyllning, panel på båda sidor.
	vilka förbättringar avses?	Träfiberskivor.
enhetsljande*	utförande	
	vilka förbättringar avses?	
t o u p p - m t y m m e	utförande	Som ovan.
	vilka förbättringar avses?	" "
p p o m - t a n d e *	utförande	
	vilka förbättringar avses?	
m m e r - t a n d e	utförande	Väggar för badrum: 2" x 4" stolpverk, kutterspånsfyllning, 3/4" panel på båda sidor, träfiberskivor.
	utförande	
t o u p p - m t y m m e	utförande	
	utförande	
p p o m - t a n d e *	utförande	
	utförande	
lliga lag: llar- ilklag	utförande: konstruktionsätt	B J Ä L K L A G
	värmeisolerings- och lakbehandling	1 1/4" golvträ, 2" x 9" bjälklag, sågspånsfyllning, panel, re- teringsmatta, puts.
	vilka förbättringar avses?	Ingen förbättring avses.
llan- ilklag	utförande: konstr.-sätt	1 1/4" golvträ, 2" x 9" bjälklag, sågspånsfyllning, panel, trä- fiberskivor.
	ljudsolering *	
	vilka förbättringar avses?	Ingen förbättring avses.
ids- ällklag	utförande: konstr.-sätt värmeisolerings -	Bjälklag 3" x 6", sågspånsfyllning, papp, panel, papp.
	vilka förbättringar avses?	Komplettering av fyllning.
ällklag der drum	utförande: konstr.-sätt vattenisolerings	Se sid. 3.
	vilka förbättringar avses?	
llkonger laner	utförande: konstr.-sätt värme- o. vattenisolerings	
	vilka förbättringar avses?	

**BJÄLKLÄG** forts. från sid. 2.

bjälklag: tillar- bjälklag	utförande: konstr.-sätt värmeisolerlag takbehandling	
nellan- bjälklag	utförande: konstr.-sätt ljudisolering *	
vinds- bjälklag	utförande: konstr.-sätt värmeisolering	
bjälklag under badrum	utförande konstr.-sätt vattenisolering	Ingen fyllning. 2 lag. papp, papp + 3 asfaltstrykningar uppdrages 10 cm över golv och badkar, betong och plattor.
galkonger altaner	utförande: konstr.-sätt värme- o. vattenisolering	

**T A K**

fintligt ertak i allmänhet	utförande: konstr.-sätt värmeisolering takbehandling	Plåt, panel, 3" x 6" takstol.
	vilka förbättringar avses?	Ingen förbättring avses.
över inredd vinds-våning (snedtak)	utförande: material, delarnas dimension och placering utifrån räknat	Plåt, panel, papp, sågspånsfyllning, 3" x 6" takstol, papp, panel, papp.
	vilka förbättringar avses?	Fyllning kompletteras, beklädnad med träfiberskivor.
tt ytter- & i allmänhet	utförande	Förekommer ej.
över inredd vinds-våning	utförande	

**D I V E R S E**

efintlig ventilation och uppvärmning	utförande	Självdrag. Uppvärmning: kokspis + kaminer.
	vilka förbättringar avses?	Centralvärme.

y ventilation och uppvärmning	utförande		
	Material	Dimensioner	
	Tjocklek i cm		
evak. kanaler		omslutn. väggar	skiljeväggar
imkanaler			
rökrör			

efintlig skorsten	utförande	Uppmurad av rödtegel.
	vilka förbättringar avses?	Ingen förbättring avses.

y skorsten	utförande	
	material, ytbehandling över tak	

Ansvariga tekniker  
 osv. arbetsledare .....  
 arkitekt .....  
 byggnadskonstruktör .....  
 värme- o. vent.-konstruktör .....

S v e g den 5 mars 1954.  
*Sigrid Johansson*  
 (sökandens egenhändiga namnteckning eller firmastämpel jämte egenhändig namnteckning av den eller de personer som äga teckna firman)  
 Granskad i bostadsstyrelsen/lärsbostadsnämnden  
 15/7-54-088  
 datum signatur  
 Godtages med de erinringar som framgå av bifogat yttrande

\* Ifvelles ei för enfamiljshus.

tående fastighet har av undertecknad inspekterats den 4/2 1954 varöver följande detaljerade omdöms avgives:

Fastigheten, som är uppförd år 1926, har en bra grund och en bra stomme. Uppvärmningsordningen är dålig, betonggolv i källarvåningen saknas. Följande förbättringsarbeten föreslås: Uppförande av bad- och toalettrum, komplettering av inredningar och väggbeklädnad, inläggning av betonggolv i källarutrymmen, värme- och sanitär installation, förbättring av attenbrunn, anordning för uppföring, ny avloppsledning med reningsbrunnar.

et planerade förbättringsarbetet bör med hänsyn till byggnadens ålder och med hänsyn till den beräknade kostnaden

icke komma till stånd  komma till stånd

S v e g den 5 mars 1954.

*Erik P. ...*  
underskrift av kommunens besiktningssman

Sveg 353.  
telefon