

# VÄRME & VATTEN I VÄST AB

## FUNKTIONSKONTROLL/EGENKONTROLL

OBJEKT BENARBY 1:119 LGH A

VATTENRÖR OK

AVLOPPSRÖR/FALL OK

VÄRMELEDNINGAR OK

REGLERVENTILER OK

TVÄTTSTÄLL/KOMMOD 1 OK

TVÄTTSTÄLL/KOMMOD 2 OK

RADIATORER OK

WC-STOL 1 OK

WC-STOL 2 OK

VÄRMEPUMP/PANNA OK

DISKBÄNK OK

TVÄTTBÄNK OK

GOLVVÄRME OK

BLANDARE OK

ARBETET UTFÖRT ENLIGT PROJEKTERING JA

PROVTRYCKNING VÄRMESYSTEM TID 2 tim TRYCK 6 bar MEDIE VATTEN

PROVTRYCKNING VATTENSYSTEM TID 2 tim TRYCK 6 bar MEDIE VATTEN

KONTROLL UTFÖRD AV [Signature]

DATUM 2023-10-03

VÄRME & VATTEN I VÄST AB

ORG NR: 559048-5305

BOX 10011

434 21 KUNGSBACKA

0703-727026