Teknisk beskrivning

Koordinatlista

Pkt	Norr	Öst	Markering
199	6 459 144,95	127 865,21	Rör i betonggjutning
2241	6 459 423,27	128 038,82	Omarkerad punkt
2253	6 459 300,50	127 945,46	Rör i mark
2254	6 459 308,10	127 923,23	Rör i mark
2256	6 459 299,21	127 949,25	Rör i mark
2260	6 459 288,17	127 981,41	Rör i mark
2266	6 459 384,11	128 025,41	Rör i mark
2267	6 459 422,48	128 038,55	Rör i mark
2337	6 459 262,68	127 932,52	Rör i mark, ny
2338	6 459 270,31	127 910,27	Rör i mark, ny
2339	6 459 270,96	127 908,38	Omarkerad punkt, ny
2340	6 459 224,85	127 919,56	Rör i mark, ny
2341	6 459 232,45	127 897,31	Rör i mark, ny
2342	6 459 233,10	127 895,41	Omarkerad punkt, ny
2343	6 459 250,37	127 968,46	Rör i mark, ny
2344	6 459 212,51	127 955,49	Rör i mark, ny
2345	6 459 223,55	127 923,32	Rör i mark, ny
2346	6 459 261,34	127 936,30	Rör i mark, ny
2347	6 459 400,65	128 035,81	Rör i mark, ny
2348	6 459 394,65	128 053,35	Rör i mark, ny
2349	6 459 375,68	128 050,02	Rör i mark, ny
2350	6 459 400,99	128 074,50	Rör i mark, ny
2351	6 459 401,85	128 077,98	Rör i mark, ny
2352	6 459 394,28	128 100,14	Rör i mark, ny
2353	6 459 386,97	128 121,50	Rör i mark, ny
2354	6 459 384,42	128 122,76	Rör i mark, ny
2355	6 459 355,06	128 112,68	Rör i mark, ny
2356	6 459 336,71	128 101,58	Rör i mark, ny
2357	6 459 305,36	128 090,92	Rör i mark, ny
2358	6 459 316,23	128 057,71	Rör i mark, ny
2359	6 459 320,79	128 055,50	Rör i mark, ny
2360	6 459 349,14	128 065,23	Rör i mark, ny
2361	6 459 362,88	128 069,93	Rör i mark, ny
2362	6 459 372,55	128 064,83	Rör i mark, ny
2363	6 459 343,19	128 082,67	Rör i mark, ny

Koordinatkvalitet: Inre 0,05m yttre 0,05m
Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00
Framställd genom: Nymätning och kopiering från primärkartan
Mätmetod: Satellitmätning NRTK-tjänst

Förrättningskarta